

## SLUTREDOVISNING

1. Projektgenomförare: Storskärs Intresseförening

2. Projektets namn: Storskär II

Projektnummer: 12025

3. Sammanfattning av projektet:

Projektet Storskär 2 – en jungfru i havet – hade som syfte att lyfta fram fisket och fäbodskulturen inom området. Naturen skulle göras tillgänglig för allmänheten genom att rusta upp en flytbrygga, bygga utedass, röja nya stigar samt bygga broar över känsliga områden. Besökarna har informerats om områdets historia och natur med hjälp av skyltar samt digitalt via Storskärs Intresseförenings hemsida ( <https://storskar.weebly.com/#> )

4. Rapport

4.1. Projektets mål

Storskär med kringliggande holmar är beläget 44 km från Åminne by i Malax kommun. Terrängen är stening och karg, men här finns ändå ett flertal sällsynta växter och orkidéer representerade. På Storskär finns en kyrkogård som enligt sägnen skulle ha anlagts av biskop Arvid Kurck år 1522 när han tillsammans med flera högättade familjer flydde till Sverige. Begravningsplatsen har minnemärkesstatus. Storskär är känd för flertalet jungfrudanser av okänt ursprung och ålder. Här finns även lämningar av de stenkojor som man bodde i under sina fiskefärder hitut i äldre tider. Hur gamla dessa stenkojor är vet man inte, men de trähus som idag finns kvar på holmen härstammar från 1800-talet.

Målsättningen med projektet Storskär II var att göra Storskär tillgänglig för besökare bl.a. genom att korrigera de brister som fanns i vandringslederna. Besökarantalet växer från år till år och för att besökarna skall styras till uppgjorda vandringsleder måste stigarna hållas röjda och välutmärkta. Målsättningen var även att utöka vandringslederna med nya stigar för att göra en större del av holmen tillgänglig för besökare. Eftersom alla besökare kommer till holmen med båt så har även behovet av hamnplatser ökat. Målsättningen var att anlägga en flytbrygga, som kunde fungera som gästbrygga för besökare. Informationsskyltar enligt behov skulle uppföras runt holmen. Information om Storskär skall även finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

Storskär med kringliggande holmar har sedan gammalt varit ett viktigt fiskeläger när det gäller strömmingsfiske och sälfångst. För att belysa hur viktigt fisket har varit i äldre tider, hade projektet som målsättning att återuppbygga gamla sjömärken och krakastängerna på berget.

På Storskär finns rester av gamla betesområden, där de medförda kreaturen fick beta. Längre tillbaka i tiden bärgade man också delvis vinterfoder åt kreaturen här ute. Öppna landskap var ett av de genomgående särdragen inom fäbodkulturen. Istället för att forsla ut

skulptur har Storskärs Intresseförening valt att försöka hålla landskapet öppet med "moderna" mekaniska metoder. Målsättningen var att få fram en del av de gamla husgrunderna på lotsbacken.

#### 4.2. Genomförande

##### a. Åtgärder

- Underhåll och putsning av befintliga stigar och vandringsleder
- Rövning av nya stigar
- Framrövning av gamla husgrunder på lotsbacken
- Vassrövning vid simstränderna, samt uppgörande av bänkar och grillplats för besökare
- Uppdatering av föreningens hemsida
- Uppsättning av informationsskyltar
- Restaurering av sjömärken
- Återuppbyggnad av krakastänger
- Iordningställande av gästbrygga / flytbrygga med tillhörande landgång

##### b. Tidtabell

Projektet utfördes under perioden 10.08.2015 – 31.12.2017, samt med godkänd förlängning av projekttiden t.o.m. den 30.6.2018.

##### c. Resurser

Kostnader enligt uppgjord projektplan. Bidrag har sökts och egenfinansiering ordnades som talko. Föreningens styrelse har fungerat som projektkoordinatorer. Ingen projektledare har varit anställd.

##### d. Organisering av genomförandet

Åtgärderna har utförts under vår, sommar och höst jämnt fördelat under projektperioden. På grund av Storskärets läge har inga åtgärder kunnats utföras under vintertid eller vid dåligt väder. Talkotillfällen har arrangerats i princip månatligen under de farbara månaderna.

##### e. Kostnader och finansiering

Se bifogad redogörelse.

##### f. Rapportering och uppföljning

Projektet har utförts enligt plan, med undantag av ladan som var i för dåligt skick för att återställa.

Under år 2015 utfördes följande:

- Vi drog upp två nygamla stigar som växt över under årtionden. Mellan Norrkumlet och Norrskatan (ca 1 km) och runt fiskarbyn vid Storkumlets fot (ca 50 meter)

- Vi markerade dessa, samt gamla stigar som lämnat omarkerade, genom att måla småsten och träd med rosa markeringsfärg
- Vi gjorde nya skyltar, som sattes upp.
- Vi skapade en ny besökskarta.
- Vi röjde i Storskärsviken.
- Vi gjorde i ordning den lilla konstgjorda ön, röjde den och förberedde för den nya gästbryggan som skulle komma våren 2016.
- Vi röjde upp hela Storkumlet.
- Vi deltog i talkon, byggde och målade bänkar och bar ut dem.
- Vi satte upp skyltar på våren och tog ner dem på hösten
- Vi röjde alla 5 km med stigar i flera omgångar.
- Vi gjorde en avstickare med stig till strandklipporna i Røj krok

Under år 2016 utfördes följande:

- Vi fortsatte med röjning och märkning av stigar.
- Flytbryggan restaurerades till lands och transporterades ut till Storskär, där den placerades ut i Storskärsviken.
- En landgång byggdes, som förbinder flytbryggan med stranden.
- Hemsidan uppdaterades med sommarens aktiviteter samt en nedladdningsbar informationskarta.

Under året 2017:

- Fortsattes underhållet av befintliga stigar, vandringsleder och informationsskyltar.
- Flytbryggan för gästbåtar färdigställdes.
- Ett förråd samt utedass för besökarna byggdes.
- Krakastänger uppfördes uppe på berget.

Under Våren/försommaren 2018:

- Röjdes alla vandringsleder
- Färdigställdes och målades dasset
- Reparerades flytbryggan efter vinterns och isens framfart
- Färdigställdes ledstång på landbryggan







g. Hypotenser om genomförandet och risker

I efterhand kan vi konstatera att antalet talkotimmar långt har överskridit det som godkändes i projektplanen.

#### 4.3. Samarbetspartners

Projektet var ett samarbetsprojekt med Malax Navigationsklubb, Malax Museiförening samt Över och Yttermalax gemensamma samfälligheter. Projekt genomdrevs dock till största delen med talkoarbete av föreningens egna medlemmar. Svenska kulturfonden beviljade Storskärs Intresseförening en självfinansieringsandel till projekt Storskär II.

#### 4.4. Resultat och verkningar

Det förväntade resultatet var att återställa kulturmiljön och tillgängligheten på Storskär för besökarna, vilket uppnåddes. Besökarantalet har markant ökat och besökarnas feedback har varit mycket positiv.

#### 5. Förslag till fortsatta åtgärder

Storskärs Intresseförening kommer genom talkoarbeten underhålla byggnader och vandringsleder så att de bibehåller nuvarande skick.

#### 6. Undertecknare och datum

Malax den 7.10.2018 /  
Storskärs Intresseförening

---

Martin Talvitie, ordf.

---

Pia Sebbas, sekr.